対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果		対策時期・事業費（千円）										補修内容
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	湯之宮橋	新田原～湯之宮線	宮崎県新富町大字新田	7.6	4.5	プレテン床版	1970	2020	Ⅲ	内容		設計	工事		点検					点検	下部：断面修復
										事業費		3,000	6,000		263					263	
2	麓橋	佐土原～木城線	宮崎県新富町大字新田字麓	5.8	7.0	RC床版橋（その他）	1960	2016	Ⅱ	内容	点検		設計	工事		点検					主桁：ひびわれ注入、断面修復
										事業費	285		1,500	1,649		271					
3	ひもとけ橋	佐土原～木城線	宮崎県新富町大字新田字麓	4.1	9.1	RC床版橋（その他）	1955	2016	Ⅱ	内容	点検			設計	工事	点検					主桁：断面修復
										事業費	253			1,500	1,500	239					
4	高尾2号橋	伊倉～松之下線	宮崎県新富町大字伊倉	2.8	6.0	RC床版橋（その他）	1988	2016	Ⅱ	内容	点検			設計	工事	点検					主桁：断面修復
										事業費	246			1,500	1,500	232					
5	弥六瀬橋	伊倉～中須線	宮崎県新富町大字新田	2.8	3.3	RC床版橋（その他）	1987	2016	Ⅱ	内容	点検			設計	工事	点検					主桁：断面修復
										事業費	241			1,500	1,500	227					
6	無名橋	大渕2号線	宮崎県新富町大字上富田字関木ノ元	9.5	12.2	RC　T桁	1967	2016	Ⅰ	内容	点検					点検		設計	工事		
										事業費						405		1,500	3,954		
7	新小牟田橋	末永～鬼付女線	宮崎県新富町大字下富田字鬼付女	51.9	7.2	ポステンT桁	1984	2017	Ⅰ	内容		点検					点検		設計	工事	
										事業費		585					558		1,500	4,660	
8	観音橋	越馬場～野中線	宮崎県新富町大字上富田	21.0	7.2	プレテンT桁	1975	2017	Ⅰ	内容		点検					点検		設計	工事	
										事業費		355					328		1,500	3,771	
9	やなぎ橋	今別府～八反ヶ丸線	宮崎県新富町大字日置字今別府	11.8	4.2	プレテン床版	1982	2017	Ⅰ	内容		点検					点検		設計	工事	
										事業費		298					271		1,500	1,500	
10	鬼付女橋	越馬場～野中線	宮崎県新富町大字上富田字越馬場	51.6	8.2	ポステンT桁	1985	2017	Ⅰ	内容		点検					点検			設計	
										事業費		585					558			1,500	
11	伊倉1号橋	佐土原～伊倉線	宮崎県新富町大字伊倉	2.4	7.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1987	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	253					239					
12	奈良田橋	宮ヶ平～舟津線	宮崎県新富町大字新田字上今町	2.9	7.4	RC溝橋（BOXカルバート）	1967	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	253					239					
13	宮ヶ平橋	宮ヶ平～舟津線	宮崎県新富町大字新田字中津	9.2	6.2	プレテン床版	1998	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	292					278					
14	成法寺橋	成法寺～末永線	宮崎県新富町大字新田字成法寺	3.7	10.7	RC溝橋（BOXカルバート）	1995	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	274					260					
15	成法寺2号橋	成法寺～上中州線	宮崎県新富町大字新田字成法寺	3.8	6.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1991	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	246					232					
16	岡馬1号橋	岡馬1号線	宮崎県新富町大字新田字麓	5.0	4.2	RC床版橋（その他）	1965	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	246					232					
17	岡馬2号橋	岡馬2号線	宮崎県新富町大字新田字麓	4.9	6.1	RC溝橋（BOXカルバート）	1997	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	253					239					
18	向江橋	伊倉～松之下線	宮崎県新富町大字伊倉	2.9	2.9	RC床版橋（その他）	1992	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	241					227					
19	大門1号橋	伊倉～中須線	宮崎県新富町大字新田	3.7	5.3	RC溝橋（BOXカルバート）	1995	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	246					232					
20	大門2号橋	伊倉～中須線	宮崎県新富町大字新田	3.5	3.2	RC床版橋（その他）	1993	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	241					227					
21	西中須1号橋	山之坊～中須線	宮崎県新富町大字新田	4.1	10.2	RC溝橋（BOXカルバート）	1962	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	274					260					
22	西中須2号橋	山之坊～中須線	宮崎県新富町大字新田	2.3	9.9	RC溝橋（BOXカルバート）	1993	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	253					239					
23	中村1号橋	中村～高芝原線	宮崎県新富町大字新田	3.7	4.0	RC溝橋（BOXカルバート）	2009	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	241					227					
24	溜水2号橋	溜水～牧神線	宮崎県新富町大字新田字溜水	3.3	4.0	RC床版橋（その他）	1960	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	241					227					

対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果		対策時期・事業費（千円）										補修内容
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
25	駒取場橋	新田原～川床線	宮崎県新富町大字新田字駒取場	67.3	10.0	ラーメン橋	2007	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	571					558					
26	尾小原第一橋	祇園原～駒取場線	宮崎県新富町大字新田字尾小原	74.5	7.9	ラーメン橋	2007	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	546					533					
27	芝原西橋	芝原西線	宮崎県新富町大字新田字新町	3.7	7.4	RC溝橋（BOXカルバート）	1996	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	252					239					
28	中村3号橋	中村～開元線	宮崎県新富町大字新田	3.7	6.2	RC溝橋（BOXカルバート）	2008	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	252					239					
29	大迫橋	湯風呂～三財原線	宮崎県新富町大字新田字下大迫	12.6	4.8	RC　T桁	1982	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	284					271					
30	江吾側道橋	越馬場～五反田線	宮崎県新富町大字下富田字越馬場	10.0	2.8	RC溝橋（BOXカルバート）	2010	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	249					236					
31	島の前橋	田中～下城元線	宮崎県新富町大字上富田字島の前	3.1	10.5	RC溝橋（BOXカルバート）	2014	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	273					260					
32	實元橋	軍瀬田中線	宮崎県新富町大字上富田字實元	9.8	6.0	プレテン床版	1982	2016	Ⅰ	内容	点検					点検					
										事業費	276					263					
33	地蔵堂橋	地蔵堂線	宮崎県新富町大字三納代	9.4	3.6	プレテン床版	1970	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		283					256				
34	石田橋	石田線	宮崎県新富町大字三納代字矢床	4.5	2.7	RC床版橋（その他）	1992	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		254					227				
35	日ノ出橋	六反田～浜線	宮崎県新富町大字日置字六反田	6.6	5.2	RC床版橋（その他）	1980	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		284					257				
36	江吾橋	越馬場～五反田線	宮崎県新富町大字下富田字越馬場	8.5	6.1	RC床版橋（その他）	1976	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		298					271				
37	東田中橋	八幡～大渕線	宮崎県新富町大字上富田字田中	2.4	9.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1966	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		266					239				
38	樋之元橋	樋之元線	宮崎県新富町大字上富田字中の丸	7.7	7.7	プレテン床版	1972	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		305					278				
39	高伏原橋	大渕～川原線	宮崎県新富町大字上富田字八幡	5.5	6.1	RC床版橋（その他）	1979	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		298					271				
40	師匠田橋	大渕～川原線	宮崎県新富町大字上富田字大渕	10.2	6.7	プレテン床版	1988	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		316					289				
41	王子橋	江梅瀬～東五反田線	宮崎県新富町大字下富田字王子	11.4	9.3	プレテン床版	1986	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		316					289				
42	小島橋	江梅瀬～中州線	宮崎県新富町大字下富田字江梅瀬	10.7	5.2	プレテン床版	2014	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		298					271				
43	王子2号橋	横江～王子線	宮崎県新富町大字下富田字王子	10.7	5.2	プレテン床版	2014	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		298					271				
44	横江橋	横江～王子線	宮崎県新富町大字下富田字横江	12.5	6.2	プレテン床版	1977	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		316					289				
45	下之瀬橋	末永～鬼付女線	宮崎県新富町大字下富田字下之瀬	12.0	11.3	プレテン床版	2008	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		337					310				
46	西新橋	末永～鬼付女線	宮崎県新富町大字上富田字新馬場	2.4	15.0	RC溝橋（BOXカルバート）	2015	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		296					269				
47	田尻橋	軍瀬～大渕線	宮崎県新富町大字上富田字大渕	11.1	6.2	プレテン床版	1988	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		316					289				
48	1号橋	大渕～下今町線	宮崎県新富町大字上富田字大渕	11.8	6.0	プレテン床版	1990	2017	Ⅰ	内容		点検					点検				
										事業費		298					271				

対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果	対策時期・事業費（千円）		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	補修内容
49	大渕下橋	新馬場線	宮崎県新富町大字上富田字新馬場	4.0	5.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1990	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			259					232				
50	3号橋	新馬場線	宮崎県新富町大字上富田字新馬場	11.7	6.0	プレテン床版	1990	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			298					271				
51	6号橋	富田町～舟津線	宮崎県新富町大字新田字上今町	11.4	6.0	プレテン床版	1992	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			298					271				
52	塚原橋	今町～塚原線	宮崎県新富町大字上富田字塚原	2.9	8.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1984	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			266					239				
53	洗畑橋	田中～塚原線	宮崎県新富町大字上富田字新馬場	2.9	7.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1984	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			266					239				
54	鉾田1号橋	新馬場～上城元線	宮崎県新富町大字上富田字新馬場	3.5	8.1	RC溝橋（BOXカルバート）	1988	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			266					239				
55	鉾田2号橋	新馬場～上城元線	宮崎県新富町大字上富田字新馬場	2.8	9.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1988	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			265					239				
56	久保田橋	富田町～上城元線	宮崎県新富町大字上富田字上城元	2.7	14.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1967	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			286					260				
57	田中橋	八幡～大渕線	宮崎県新富町大字上富田字田中	9.6	7.4	プレテン床版	1985	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			304					278				
58	軍瀬～下城元1号橋	軍瀬～下城元線	宮崎県新富町大字上富田字田中	3.5	6.0	RC溝橋（BOXカルバート）	1976	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			258					232				
59	軍瀬～下城元3号橋	軍瀬～下城元線	宮崎県新富町大字上富田字田中	2.0	5.6	RC床版橋（その他）	1967	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			258					232				
60	中村2号橋	中村～高芝原線	宮崎県新富町大字新田字中村	3.5	7.8	RC溝橋（BOXカルバート）	2009	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			265					239				
61	尾小原1号橋	藤山～永牟田線	宮崎県新富町大字新田字新田原	4.0	5.0	RC溝橋（BOXカルバート）	2014	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			258					232				
62	尾小原2号橋	藤山～永牟田線	宮崎県新富町大字新田字新田原	5.6	4.3	RC床版橋（その他）	1984	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			283					257				
63	笹原1号橋	川床3号線	宮崎県新富町大字新田字川床	8.0	4.1	RC床版橋（その他）	1988	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			283					257				
64	笹原2号橋	川床3号線	宮崎県新富町大字新田字川床	7.5	4.1	RC床版橋（その他）	1988	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			283					257				
65	岩崎橋	矢床線	宮崎県新富町大字三納代字岩崎	31.6	8.2	ポステンT桁	2006	2017	Ⅰ	内容			点検					点検				
										事業費			516					490				
66	堂川橋	末永～鬼付女線	宮崎県新富町大字上富田	10.7	8.2	プレテン床版	1984	2020	Ⅰ	内容						点検					点検	
										事業費						289					289	
67	川床橋	川床～黒坂線	宮崎県新富町大字新田字川床	7.8	6.3	RC　T桁	1968	2020	Ⅰ	内容						点検					点検	
										事業費						278					278	
68	湯風呂橋	平伊倉～三財原線	宮崎県新富町大字新田字湯風呂	10.4	4.6	プレテン床版	1965	2020	Ⅰ	内容						点検					点検	
										事業費						337					337	
69	永迫橋	追分1号線	宮崎県新富町大字日置字追分	3.8	4.6	RC床版橋（その他）	1995	2020	Ⅰ	内容						点検					点検	
										事業費						232					232	
70	一丁田西橋	一丁田西線	宮崎県新富町大字新田字一丁田	10.0	2.8	RC床版橋（その他）	2007	2020	Ⅰ	内容						点検					点検	
										事業費						236					236	
71	向田橋	花園～岡富線	宮崎県新富町大字新田字春日	7.9	3.2	その他（PC橋）	1989	2020	Ⅰ	内容						点検					点検	
										事業費						256					256	
72	新妻橋	湯之宮～野地線	宮崎県新富町大字新田	6.4	5.1	RC　T桁	1943	2020	Ⅰ	内容						点検					点検	
										事業費						263					263	

対策内容と実施時期および費用

実施順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設年	点検年	定期点検結果		対策時期・事業費（千円）										補修内容
											2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
73	代ノ田橋	八反ヶ丸1号線	宮崎県新富町大字日置字代ノ田	16.1	4.1	プレテン床版	1980	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			284					284			
74	宮田橋	今別府4号線	宮崎県新富町大字日置字今別府	16.8	8.7	プレテンT桁	1981	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			304					304			
75	第2王子橋	大渕～王子線	宮崎県新富町大字下富田字今島	15.6	11.5	プレテン床版	1987	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			451					451			
76	園田橋	越馬場～今別府線	宮崎県新富町富田東二丁目	50.0	11.8	ポステンT桁	1986	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			551					551			
77	栗野田橋	平田～栗野田線	宮崎県新富町大字上富田	30.0	16.8	ポステンT桁	1997	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			553					553			
78	三納代橋	弁指～比良線	宮崎県新富町大字三納代字城ヶ下	36.1	6.2	プレテンT桁	1993	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			490					490			
79	矢床橋	宮ノ首～矢床線	宮崎県新富町大字三納代字蓑崎	36.3	8.2	ポステンT桁	2000	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			490					490			
80	水神橋	今町～向江線	宮崎県新富町大字新田	16.6	7.2	プレテン床版	1994	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			304					304			
81	末永橋	末永～洗出線	宮崎県新富町大字新田字森延下	25.2	7.2	ポステン中空床版	2004	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			328					328			
82	柳瀬大橋	山之坊～柳瀬線	宮崎県新富町大字新田字柳瀬向	402.0	10.0	箱桁（非合成）	2006	2018	Ⅰ	内容			点検					点検			
										事業費			1,168					1,168			
83	仲伏橋	仲伏線	宮崎県新富町大字日置	20.6	9.3	プレテンT桁	1979	2018	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			328					328			
84	寺田橋	辻～奥崎線	宮崎県新富町大字三納代字奥崎	39.5	7.5	プレテンT桁	1993	2018	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			490					490			
85	潜水橋	佐土原～伊倉線	宮崎県新富町大字伊倉	204.0	3.1	プレテン床版	1964	2018	Ⅱ	内容			点検					点検			
									対策検討中	事業費			453					453			
86	あれん橋	今町～塚原線	宮崎県新富町大字新田字上今町	10.9	6.0	プレテン床版	1984	2016	Ⅱ	内容	点検					点検					
									一部対策済	事業費	285					271					
87	柿原橋	平伊倉～三財原線	宮崎県新富町大字新田字湯風呂	7.4	6.3	I桁（不明）	1954	2016	Ⅱ	内容	点検					点検					
									一部対策済	事業費	292					278					
88	芝原東橋	芝原～末永線	宮崎県新富町大字新田字新町	4.5	4.0	RC床版橋（その他）	1965	2016	Ⅱ	内容	点検					点検					
									一部対策済	事業費	241					227					
89	和光園橋	富田浜～入江線	宮崎県新富町大字日置字中伏	3.8	8.0	RC床版橋（その他）	1982	2017	Ⅱ	内容		点検					点検				
									一部対策済	事業費		266					239				